
CENTRE INNOVATION UPCYCLING

API'UP



50 ALLÉES DE CÉRÉS
HOTEL ENTREPRISES DOOMOLANDES - ATELIER 43
40230 ST GEOURS DE MAREMNE

[Voir le site internet](#)

[Consulter la fiche sur OPTIGEDE](#)

CONTEXTE

Depuis 2020, API'UP porte un projet ambitieux de création d'un centre d'upcycling industriel qui devient le support technique de sa mission d'insertion par l'activité économique. Le projet comprend l'implantation d'un bâtiment neuf sur Atlantisud à St Geours de Maremne et l'acquisition des équipements nécessaires au développement des projets concernant l'upcycling et les nouvelles voies de valorisation des déchets de bois, de textile et de cuir.

OBJECTIFS ET RESULTATS

Objectifs généraux

Développer les activités de valorisation des matières pour valoriser les Femmes et les Hommes

Résultats quantitatifs

Nous venons d'entrer dans les murs de ce nouveau centre. Les résultats seront visibles d'ici 5 ans

Résultats qualitatifs

Les résultats concernent tout autant la valorisation des matières que la valorisation des Femmes et des Hommes au travers de l'accompagnement sur leur parcours d'inclusion

MISE EN OEUVRE

Description de l'action

Ce projet dont le budget total se monte à 1 581 051,90 € HT, a été bénéficiaire du France relance et co-financé par l'ADEME, la Région Nouvelle Aquitaine, le département des Landes, ainsi que le Fonds de développement de l'insertion (FDI), la CARSAT et plusieurs fondations. Un prêt bancaire accordé par la @caisse d'Épargne a permis de financer le terrain et une partie de la construction.

Planning

Dates		Evénements	
déc-20		Dépôt permis	
déc-20		Dépôt des dossiers de subvention	
déc-20	nov-21	Crise Covid	Acquisition des équipements
déc-21		Achat terrain avec plus d'un an de retard	
juil-21		Crise matières premières et inflation	
janv-22	déc-22	Redimensionnement du projet avec les BE et la MO à la suite de la crise des matières premières. Modification du PC	
janv-23	févr-23	Lancement de l'appel offre auprès des prestataires	
mars-23	oct-23	Construction	
nov-23	déc-23	Déménagement / installation	
mars-24	Juin-24	Aménagement interne des locaux	
Juil-24		Evolution progressive des productions	

Partenaires mobilisés

ADEME, Région Nouvelle Aquitaine, Département des Landes, Fonds de développement de l'insertion (FDI), CARSAT, la société ALOE (toiture photovoltaïque) et plusieurs fondations.

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE

Facteurs de réussites

Le fait de bénéficier de conditions de travail optimisées

L'emplacement géographique stratégique du site

Difficultés rencontrées

Le projet n'a pas été de simple à mener à terme. Entre le dépôt de permis de construire en décembre 2020 et l'aménagement dans les locaux en janvier 2024, le projet a essuyé la crise Covid, la crise des matières premières et l'inflation qui a suivi.

Mots clés

ASSOCIATIONS | ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS) | UTILISATION DE MATERIAU RECYCLE | EMPLOI LOCAL | BOIS | TEXTILE

Dernière actualisation

Février 2024

Fiche réalisée sur le site optigede.ademe.fr

sous la responsabilité de son auteur

Contact ADEME

Pascal SCHOEMACKER

pascal.schoemacker@ademe.fr

Direction régionale Nouvelle Aquitaine